



# COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

## DETERMINAZIONE

N. 134 DEL 06/05/2022

AREA DI DETERMINA:

N. SETTORIALE 57

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

### OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL C.R.E. DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI POMETO" SITO IN FRAZIONE RUINO - LOCALITA' POMETO DEL COMUNE DI COLLI VERDI - TERZO LOTTO - SMART CIG: Z122E1A736 - CUP: H38C20000360001

L'anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno sei nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE nell'esercizio delle proprie funzioni,

Richiamati gli articoli n. 107, 109, 151, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 38 – I Responsabili degli uffici e dei servizi – dello Statuto Comunale vigente;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2020 di nomina del Responsabile del Servizio Territorio, Ambiente e Manutenzioni, Lavori Pubblici e Contratti;

Adotta il presente provvedimento:

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022/2024", pubblicata sul S.O. n. 49/L alla G.U. n. 310 del 31/12/2021 Serie Generale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico Programmatico (D.U.P.) per il triennio 2022/2024", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione del triennio 2022/2024: approvazione ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii", esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06/04/2022 avente ad Oggetto "Esame ed approvazione del piano degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2022", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione del Bilancio di Previsione per l'annualità 2022;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 19/08/2020 avente per oggetto: "Indirizzo al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente per la realizzazione del 3° lotto del miglioramento della tenuta sismica dell'edificio scolastico della Località Pometo - Frazione Ruino - utilizzo contributo di cui all'art. 1 - comma 29 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)";

Richiamata la Determina n. 227 del 31/08/2020 del Servizio Territorio e Ambiente con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo alla progettazione, misura e contabilità, direzione lavori, emissione certificato di regolare esecuzione per i lavori relativi al "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI POMETO" - SMART CIG: Z122E1A736 - Sito in frazione Ruino, località Pometo del comune di Colli Verdi – Terzo Lotto" all'Ing. Davide Gramegna con studio in Via Po n. 19 Broni (PV), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n° 3474, che per l'incarico suddetto richiede € 4.980,00 comprensivi di contributi previdenziale obbligatori 4% oltre ad I.V.A. 22% (€ 1.095,60) per un totale di € 6.075,60;

Richiamata la Determina n. 228 del 31/08/2020 del Servizio Territorio e Ambiente con la quale è stato affidato l'incarico professionale relativo all'attività di coordinamento della sicurezza a supporto della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori relativi al "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI POMETO - SMART CIG Z422E1A862 - sito in Frazione Ruino, Località Pometo del Comune di Colli Verdi – Terzo Lotto" alla Società di Ingegneria F L Ingegneria S.r.l., Codice fiscale e Partita IVA: 02495020188, con sede a Pavia, Via Digione, n. 8, rappresentata dall'Amministratore Unico e Direttore Tecnico, Ing. Luigino Frattini, che per l'incarico suddetto richiede € 1.500,00 comprensivi di contributi previdenziale obbligatori 4% e oltre ad I.V.A. 22% (€ 330,00) e quindi per complessivi € 1.830,00;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 62 del 02/09/2020 avente per oggetto: "Approvazione progetto definitivo/esecutivo per "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI POMETO, sito in Località Pometo - Frazione Ruino del Comune di Colli Verdi - Terzo lotto", lavori finanziati in base alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 29 lettera b) e 30 lettera a) con decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 - Terzo lotto"- CUP H38C20000360001, con il quale è stato approvato il progetto con il seguente quadro economico:

A)	Importo lavori	€ 37.708,75	
	di cui Oneri per la sicurezza	€ 1.885,44	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 35.823,31	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.885,44	
	Importo totale appalto	€ 37.708,75	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
	IVA 10% sui lavori	€ 3.770,88	
	Spese tecniche di progettazione e direzione lavori (compresi contributi integrativi)	€ 4.980,00	
	Collaudo statico parziale (compresi contributi integrativi)	€ 500,00	
	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compresi contributi integrativi)	€ 1.500,00	
	I.V.A. 22 % su spese tecniche	€ 1.535,60	
	Totale somme a disposizione	€ 12.286,48	€ 12.286,48
	Totale progetto		€ 49.995,23

Richiamata la propria precedente determinazione n. 242 del 14/09/2020 di affidamento dei lavori per il "miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Pometo, sito in Località Pometo - Frazione Ruino del Comune di Colli Verdi - Terzo lotto" lavori finanziati in base alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 29 lettera b) e 30 lettera a) con decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 - Terzo lotto"- CUP H38C20000360001 - CIG: 8425454896», all'Impresa Bruni Marino & C. S.n.c. Costruzioni Edili con sede in Via Riccardo Lombardi n. 16 - 27059 - Zavattarello (PV), per una spesa pari ad € 35.823,31 + € 1.885,44 per oneri di sicurezza e quindi per complessivi € 37.708,75 oltre iva per € 3.770,88 per complessivi € 41.479,63 offerta come da procedura effettuata tramite piattaforma ARCA-SINTEL procedura ID: 128556838 di Regione Lombardia;

Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 315 del 26/11/2021 ad oggetto: "Affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione del collaudo statico parziale delle strutture inerenti i lavori "miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Pometo, sito in Località Pometo - Frazione Ruino del Comune di Colli Verdi - Terzo Lotto "- CUP H38C20000360001" all'Ingegnere Emilio Guidotti - c.f.: GDTMLE56A15L690S - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 1161 - P. I.V.A.: 01118860186 - con sede legale in Vicolo del Pozzo n. 5 – 27057 Varzi (PV), che per l'incarico suddetto richiede € 500,00 comprensivi di contributi previdenziale obbligatori 4% e oltre ad I.V.A. 22% (€ 110,00) per un totale di € 610,00;

Richiamata la perizia modificativa in data 18/08/2021, che non ha comportato modifiche di carattere economico, ma soltanto di carattere tecnico, approvata in data 20/08/2021 dal Responsabile del Procedimento.

Visti gli atti del Primo Stato d'Avanzamento Lavori, corrispondente al finale, depositati dall'Ing. Davide Gramegna con studio in Via Po n. 19 Broni (PV), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n° 3474, in data 06 maggio 2022 e assunti al protocollo comunale al n. 2421, così composti:

- Libretto delle Misure n. 1;
- Registro di Contabilità n. 1 al 12.03.2022;
- Sommario registro di contabilità n. 1 al 12.03.2022;
- Stato di avanzamento dei lavori n. 1;
- Componenti dei lavori a corpo;
- Stato finale dei lavori a tutto il 12.03.2022;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Certificato di Ultimazione dei lavori in data 12.03.2022;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal R.U.P. che evidenzia un credito in favore dell'Impresa Bruni Marino & C. S.n.c. Costruzioni Edili con sede in Via Riccardo Lombardi n. 16 - 27059 - Zavattarello (PV), di € 37.708,75 più € 3.770,88 per I.V.A. di legge, per totali € 41.479,63, per i lavori eseguiti al SAL n. 1, a tutto il 12.03.2022, come da quadro economico rideterminato a seguito del contratto d'appalto;

Visto altresì il certificato di collaudo delle opere redatto dall'Ingegnere Emilio Guidotti - c.f.: GDTMLE56A15L690S - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Pavia al n. 1161 - P. I.V.A.: 01118860186 - con sede legale in Vicolo del Pozzo n. 5 – 27057 Varzi (PV) pervenuto agli atti in data odierna al n. 2420;

Dato atto che il tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori era di 120 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna come indicato nel contratto d'appalto;

Dato atto che i lavori furono sospesi in data 30 settembre 2020 come da verbale di sospensione n. 1/2020, causa l'incremento di attività didattica e ricreativa del Plesso Scolastico e la necessità di spazi dovuta all'emergenza Covid 19 che non permettevano una prosecuzione normale, e in sicurezza, delle opere programmate e furono ripresi con verbale di ripresa dei lavori n.1/2021 in data 01.07.2021 con nuovo termine di scadenza dei lavori fissato per il giorno 13.10.2021;

Dato atto che i lavori furono sospesi in data 05 agosto 2021 come da verbale di sospensione n. 2/2021, redazione di perizia di variante modificativa e furono ripresi con verbale di ripresa dei lavori n.2/2021 in data 23.08.2021 con nuovo termine di scadenza dei lavori fissato per il giorno 31.10.2021;

Dato atto che i lavori furono sospesi in data 13 settembre 2021 come da verbale di sospensione n. 3/2021, ripresa dei corsi scolastici, la necessità di spazi dovuti all'emergenza Covid 19 e la contemporanea necessità di completare i lavori di efficientamento energetico e furono ripresi con verbale di ripresa dei lavori n. 3/2022 in data 24 gennaio 2022 con nuovo termine di scadenza dei lavori fissato per il giorno 13.03.2022;

Dato atto che l'ultimazione dei lavori era prevista per il 13.03.2022;

Visto il Certificato di Fine lavori allegato alla contabilità finale da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in data 12/05/2022 e tenuto conto del tempo utile contrattuale di giorni 120, i lavori sono stati realizzati entro il tempo utile;

Verificato che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento delle spettanze dovute all'Impresa Bruni Marino & C. S.n.c. di Zavattarello relativamente allo stato finale dei lavori di "miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Pometo, sito in Località Pometo - Frazione Ruino del Comune di Colli Verdi - Terzo Lotto "- CUP H38C20000360001 per complessivi € 37.708,75 oltre IVA di legge per € 3.770,88 e così per complessivi € 41.479,63

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme dovute per le spettanze per le prestazioni eseguite dall'Ing. Davide Gramegna, progettista e Direttore dei Lavori per complessivi € 3.635,60 C.P. ed IVA inclusi e dell'Ing. Emilio Guidotti collaudatore delle opere in C.A. per € 634,40 C.P. ed IVA inclusi;

## **D E T E R M I N A**

1. DI LIQUIDARE all'Impresa Bruni Marino & C. S.n.c. di Zavattarello relativamente allo stato finale dei lavori di "miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Pometo, sito in Località Pometo - Frazione Ruino del Comune di Colli Verdi - Terzo Lotto "- CUP H38C20000360001 per complessivi € 37.708,75 oltre IVA di legge per € 3.770,88 e così per complessivi € 41.479,63 che la citata ditta ha comunicato gli estremi identificativi del C/C dedicato nonché le generalità e il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della citata L. n. 136/2010 e s.m.i.;
2. DI LIQUIDARE all'Ing. Davide Gramegna, progettista e Direttore dei Lavori il saldo per la Direzione Lavori e la stesura della contabilità finale e del CRE dei lavori anzidetti, per complessivi

€ 3.635,60 C.P. ed IVA inclusi;

3. DI LIQUIDARE all'Ing. Emilio Guidotti collaudatore delle opere in C.A. il saldo per la esecuzione del colladudo dei lavori anzidetti, per complessivi € 3.635,60 C.P. ed IVA inclusi e dell'Ing. Emilio Guidotti collaudatore delle opere in C.A. per € 634,40 C.P. ed IVA inclusi
4. DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) — punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009);
5. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 - comma 1 – del citato D. Lgs. n. 50/2016 si rende noto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'Arch. Paola Maria Montecucco.

La sottoscritta

### **D I C H I A R A**

- che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è espressa con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo.

La Responsabile del Servizio  
Paola Maria Montecucco

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Colli Verdi, 06/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
rag. Stefano Degli Antoni

Colli Verdi,

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Colli Verdi, 17/06/2022

La funzionaria responsabile  
Dott.ssa Camilla Vercesi